



Wójt Gminy Ryczywół

Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół

☎ / fax (67) 28 37 002 / (67) 28 38 990, e-mail: ug@ryczywol.pl

Ryczywół, dnia 20 sierpnia 2019 roku

RG.0003.2.2019

Sz. P.

Radni Rady Gminy Ryczywół

Monika Olech, Bogumiła Szychta,

Barbara Boch, Adam Sobociński,

Tomasz Kaczmarek, Roman Trzęsimiech

W odpowiedzi na Państwa interpelację z dnia 11 sierpnia 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu Gminy 12 sierpnia 2019 r.) informuję, że:

Ad. 1. Budowa drogi gminnej i nawierzchni asfaltowej położonej w miejscowości Gorzewo - etap II.

- a) W toku procesu realizacyjnego drogi gminnej w m. Gorzewo po ułożeniu warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem i wbudowaniu kolejnych warstw stwierdzono nieco zaniżoną jej grubość (wyniki oscylują blisko dolnej granicy wymagań). Zgodnie z opinią Inspektora Nadzoru szybkie rozłożenie warstwy kruszywa na warstwie stabilizacji było konieczne w celu ochrony jej przed bardzo wysokimi temperaturami. Z uwagi na fakt, że budowa była prowadzona pod ruchem oraz uwzględniając ruch technologiczny jest prawdopodobne, że zaniżona grubość warstwy była spowodowana w pewnym stopniu wciśnięciem się kruszywa w warstwę stabilizacji. Podczas prowadzenia prac pobrane zostały próbki stabilizacji do badań wytrzymałościowych zgodnie z wymaganiami kontraktu. Po 28-dniach dojrzewania próbek wyniki wskazały nieco zaniżoną wytrzymałość stabilizacji na ściskanie. W związku z powyższym wykonawca wykonał badania nośności konstrukcji drogi. Wyniki były pozytywne, mimo stwierdzonych niezgodności. Ponowny pomiar kontrolny nośności wykonany został przez niezależne laboratorium. Wyniki również spełniały wymagania dla zakładanej kategorii ruchu KR 1. Dodatkowo po wykonaniu warstw asfaltowych stwierdzono przesunięcie osi drogi względem projektowanej w stronę prawą. Fakt ten stwierdzono pomiarem geodezyjnym.
- b) W trakcie budowy Inspektor Nadzoru zgłaszał konieczność wystąpienia o wycinkę drzewa, co Inwestor niezwłocznie uczynił. Przed wykonaniem odwiertów drogi nie zgłaszał innych nieprawidłowości przy realizacji inwestycji.
- c) Za nadzór inwestycyjny z ramienia Zamawiającego odpowiada powołany w drodze umowy i wybrany w trybie zapytania ofertowego Inspektor Nadzoru. Jest on przedstawicielem Inwestora i działa w jego imieniu. Inspektor nadzoru powinien pozostawać w stałym kontakcie z pracownikiem

odpowiedzialnym bezpośrednio za realizację inwestycji gminnych tj. inspektorem ds. budownictwa i inwestycji Włodzimierzem Koralewskim. Pracownik w przypadku wszelkich problemów napotkanych w trakcie realizacji inwestycji winien je zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu tj. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju. Ten z kolei podlega Wójtowi Gminy Ryczywół. W toku realizacji inwestycji w zakresie napotkanych problemów Pan Włodzimierz Koralewski informował Kierownika Referatu wyłącznie o konieczności wycinki drzew, na co Kierownik niezwłocznie zareagował, przekazując sprawę Pani Marlenie Stróżyk.

- d) Wykonawca przedłożył program naprawczy, który polega na umocnieniu prawej krawędzi tak, aby była ona zabezpieczona przez skutkami odbywającego się ruchu oraz przed propagacją wody opadowej w głąb konstrukcji. Ponadto w związku z zaleceniem laboratorium, aby w okresie gwarancji monitorować konstrukcję wykonując kilkakrotny pomiar nośności lub wykonać wzmacniającą nakładkę z betonu asfaltowego gr. 3 cm, Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą podczas spotkania w dn. 14 sierpnia br. podjął decyzję o wykonaniu nakładki bitumicznej wzmacniającej.

Ad. 2. Modernizacja Systemu wentylacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole:

- a) W drodze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego najtańszy z oferentów nie złożył dokumentów w wymaganym terminie co skutkowało odrzuceniem jego oferty. Zamawiający wezwał do złożenia dokumentów drugiego w kolejności Wykonawcę. Wykonawca ten spełnił wymogi postępowania jednak zrezygnował z podpisania umowy ze względu, na jego zdaniem, krótki termin wykonania inwestycji. Zgodnie z opinią radcy prawnego Urzędu Gminy Wójt nie mógł zgodzić się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, które mogłoby zostać potraktowane jako naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Ostatnia z ofert przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego, w związku z czym postępowanie należało unieważnić.
- b) Gmina Ryczywół przeprowadzała postępowanie na zlecenie Zamawiającego tj. Przedszkola Publicznego w Ryczywole. Zarówno ustalenie ogłoszenia postępowania jak i termin realizacji zadania były konsultowane z Panią Elżbietą Matuszak – Dyrektorem Przedszkola. Wspólnie ustalone terminy miały być jak najbardziej dopasowane do terminu wakacji szkolnych, tak by w jak najmniejszym stopniu kolidowały z zajęciami przedszkolnymi. Trzy oferty jakie wpłynęły w postępowaniu świadczą o tym, iż zainteresowanie wzięciem udziału w postępowaniu po stronie Wykonawców było, a żaden z nich w trakcie terminu na składanie zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie zgłaszał, by wskazany w SIWZ termin wykonania zamówienia był niemożliwy do zrealizowania.

Ad. 3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryczywole:

Otwarcie PSZOK uzależnione było od uzyskania braku sprzeciwu z Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Obornikach wobec zakończenia robót. Dokument ten trafił do Urzędu Gminy w dniu 29 lipca br. Ponadto Wójt Gminy w związku z faktem, iż inwestycja jest dofinansowana ze środków zewnętrznych wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z zapytaniem czy możliwe jest by operatorem PSZOK było Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole. Korespondencja z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie trwa nadal i nie uzyskaliśmy do tej pory ostatecznej akceptacji dot. sytuacji zmiany operatora. Pracownik na

stanowisku ds. ochrony środowiska sporządził informację dot. zamknięcia PSZOK do odwołania. Jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę, dotyczącą ostatecznej decyzji co do zmiany operatora, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Wójt Gminy postanowił by do momentu rozpatrzenia złożonego wniosku operatorem PSZOK była Gmina Ryczywół. Wobec tego w dniu 1 sierpnia 2019 roku ukazała się informacja, że od dnia 7 sierpnia PSZOK będzie czynny w środy i w soboty od godz. 8⁰⁰ do godz. 16⁰⁰.

Ad. 4. Remont mostu przy drodze gminnej we Wiardunkach

- a) W związku z zabezpieczeniem środków na przebudowę mostu w Wiardunkach w maju br. zostało zlecone wykonanie ekspertyzy mostu, która była niezbędna do podjęcia dalszych kroków związanych z inwestycją.
- b) Ekspertyza mostu została wykonana pod koniec lipca br. Dokonał jej Zakład Projektowo-Realizacyjny Robót Inżynierskich Roman Zdrojewski, który przeprowadzał ocenę 5-letnią mostu w roku 2017. Z ekspertyzy tej wynika, iż w ciągu 2 lat stan mostu znacząco się pogorszył. Dla zabezpieczenia obiektu przed dalszą destrukcją należy ograniczyć jego nośność do 10 ton. Projektant wskazuje, iż jeszcze w 2019 roku należałoby wykonać najpilniejsze prace (w najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie zapytania ofertowego i wykonanie tychże prac), a następnie po ich wykonaniu dokonać w roku kolejnym ponownej oceny mostu i podjąć ewentualne dalsze kroki w kierunku jego przebudowy/ budowy. Ponadto wykluczono przeprowadzenie remontu mostu, jako sposobu na przywrócenie jego projektowanej nośności.
- c) W swojej ekspertyzie Pan Roman Zdrojewski przedstawia możliwe koncepcje remontu/przebudowy/budowy mostu wraz z kosztorysem planowanych prac. Sam projekt inwestycji nie został jeszcze wykonany. Kosztorys dot. przebudowy mostu określa wartość robót na blisko 700 000 zł brutto. Natomiast szacunkowy koszt budowy nowego mostu to prawie 1,5 mln zł.

Odnosząc się do uzasadnienia Państwa interpelacji informuję, że Referat Inwestycji i Rozwoju od początku br. zmaga się z poważnymi brakami kadrowymi mogącymi mieć wpływ na jego funkcjonowanie. Wynika to między innymi z faktu natychmiastowego odejścia ze stanowiska Pana Krzysztofa Skowrońskiego. Wybrany w drodze awansu wewnętrznego Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju do dnia dzisiejszego wypełnia obowiązki związane z nowym stanowiskiem oraz stanowiskiem poprzednim tj. ds. zamówień publicznych. Dodatkowo zaznaczyć należy, iż pracownik ds. inwestycji i budownictwa przez okres blisko dwóch miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim, a jego zobowiązania względem świadczenia pracy w Urzędzie Gminy musiały w miarę możliwości i umiejętności zostać rozdysponowane na innych pracowników referatu. W wyniku przeprowadzonego naboru od 2 września 2019 roku zatrudnienia będzie osoba na stanowisko ds. planowania inwestycji i zarządzania drogami. Podsumowując należy stwierdzić, że przez 8 m-cy referat borykał się z poważnymi brakami kadrowymi. Na uwzględnienie wymaga fakt złożenia w ostatnich dniach wypowiedzenia przez pracowników na stanowisku inspektora ds. inwestycji i budownictwa oraz specjalisty ds. ochrony środowiska. Oznacza to, iż rozdysponowanie dotychczasowych i nowych obowiązków wymaga zatrudnienia nowych pracowników. Powodem zaistniałej sytuacji są problemy z pozyskaniem fachowców

w danej dziedzinie przy tak niskim poziomie wynagrodzeń, jakie Urząd Gminy może zaoferować potencjalnym pracownikom.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Henryk Szrama

Otrzymują:

1. adresaci
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Natalia Janus

Tel. (67) 28 37 002 wew. 20

natalia.janus@ryczywol.pl